

ردیف	شرح	واحد	تعداد	قیمت واحد	قیمت کل
1	تهیه و نصب درب برقی شیشه ای دو لگنه بدون سنسور و باز شو با کلید لمسی بر روی درب به همراه کلیه قطعات فابریک، بدنه (ریل) از جنس آلومینیوم آنودایز شده سیستم غلطک مجهز به برس های داخلی جهت تمیز بودن دائمی ریل، به همراه شیشه سکوریت درجه یک تک جداره 10 میلیمتر به همراه اسپیسر 8 میلیمتری طرح دار سند بلاست شده و به همراه آهن کشی و زیر سازی مربوطه و دیگر متعلقات از نوع درجه یک جهت درب راهروی سرد طبق نظر دستگاه نظارت به طور کامل (حدودی) تذکر: کلیه سیستم ها دارای 5 سال گارانتی تعویض قطعات الکترونیکی، مکانیکی و 10 سال گارانتی تعویض ریل و کاور فابریک دستگاه می باشد (عرض باز شو مفید یک متر و پنج سانتی متر به ارتفاع دومتر و بیست سانتیمتر) طبق نظر طرح و دستگاه نظارت (حدودی)، قابلیت نصب قفل- مطابق نمونه نصب شده	دستگاه	2		
2	تهیه و نصب پروفیل فلزی 40*80 میلی متر و رنگ آمیزی کامل طبق نظر طرح و دستگاه نظارت (حدودی)	متر	23		
3	تهیه و نصب سپری 50 میلی متر و رنگ آمیزی کامل طبق نظر طرح و دستگاه نظارت (حدودی)	متر	5		
4	تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه عمقی داغ نمره 16 (افشار نژاد-همدان - کرمان مورد تایید وزارت نیرو) شامل تهیه و نصب قوطی تقسیم با تعداد و اندازه کافی و تهیه و نصب مقره (ایزولاتور) فشار ضعیف به شکل سیلندری یا مخروطی برای نصب بین چراغها و گنبد شامل کلیه لوازم مصالح و ابزار مورد نیاز طبق طرح و نظر دستگاه نظارت (حدودی)	متر	30		
5	تهیه و نصب کابل افشان استاندارد به سطح مقطع 2.5x3 میلیمتر مربع (افشار نژاد -همدان - کرمان یا برند مشابه مورد تایید وزارت نیرو) ،شامل کلیه لوازم مصالح و ابزار مورد نیاز (سر سیم و ...) , (حدودی)	متر	55		
6	تهیه و نصب کابل افشان استاندارد به سطح مقطع 4x3 میلیمتر مربع (افشار نژاد -همدان - کرمان یا برند مشابه مورد تایید وزارت نیرو) ،شامل کلیه لوازم مصالح و ابزار مورد نیاز (سر سیم و ...) , (حدودی)	متر	20		
7	تهیه و نصب نبشی 50 میلی متر و رنگ آمیزی کامل طبق نظر طرح و دستگاه نظارت (حدودی)	متر	2		
8	تهیه و نصب چراغ led خطی برق AC به طول یک متر به همراه کابل و سایر متعلقات دارای ضمانت 3 سال طبق طرح و نظر دستگاه نظارت	عدد	2		
9	تهیه و نصب فلکسی برق شماره 16 طبق نظر طرح و دستگاه نظارت (حدودی)	متر	8		
10	تهیه و نصب کلید (تک پل - دو پل -صلیبی- فشاری) ، پریز (برق ارت دار - تلفن - آنتن) به همراه تهیه و نصب قوطی کلید روکار یا توکار - بارانی یا معمولی شامل کلیه لوازم مصالح و ابزار مورد نیاز , (حدودی)	عدد	3		
11	تهیه و نصب چراغ پنل ال ای دی مدل پارمیدا شرکت گلنور 24 وات به انتخاب دستگاه نظارت (مازی نور- گلنور -آروین - فار) با طراحی پیشرفته ، بدنه آلومینیومی مجهز به درایور ال ای دی داخلی از نوع جریان ثابت منطبق بر پارامتر های عملکردی و ایمنی مطلوب با ابعاد 30*30 سانتیمتر - جنس بدنه آلومینیوم - نحوه نصب توکار - منبع نوری SMD LED -بک لایت - درایور و ماژول نورانی از نوع مرغوب اروپایی (تی سی آی -ترایدونیک - وسلوشوابه 0 یا مدل مشابه به انتخاب دستگاه نظارت) نوع ماژول ال ای دی : با درایور مجزا - شار نوری 2550 لومن -دارای ضمانت 5ساله درایور و ماژول LED و ضمانت 5ساله چراغ	عدد	6		

		1	عدد	تهیه و نصب سنسور اعلام حریق به همراه کابل و متعلقات طبق نظر طرح و دستگاه نظارت	12
		3	مترمربع	تهیه و نصب و جوشکاری ورق فولادی به ضخامت چهار میلی متر و رنگ آمیزی کامل طبق نظر طرح و دستگاه نظارت (حدودی)	13
		3	متر	تهیه لوله مسی 6 طبق نظر طرح و دستگاه نظارت (حدودی)	14
		3	متر	تهیه لوله مسی 12 طبق نظر طرح و دستگاه نظارت (حدودی)	15
		7	متر	تهیه لوله مسی 10 طبق نظر طرح و دستگاه نظارت (حدودی)	16
		7	متر	تهیه لوله مسی 16 طبق نظر طرح و دستگاه نظارت (حدودی)	17
		5	متر	تهیه طلق سفید مات	18

19	تهیه کولر گازی 24000 اینورتر T3	دستگاه	1		
20	تهیه و نصب ورق UPVC طبق نظر طرح و دستگاه نظارت (حدودی)	مترمربع	4		
جمع کل					

- ۱- تهیه و نصب شامل بارگیری ، حمل و باراندازی در محل پای کار توسط پیمانکار می باشد هزینه جداگانه به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
- ۲- کلیه ردیفها شامل تهیه لوازم ،ابزار ، مصالح و قطعات توسط پیمانکار می باشد و هزینه جداگانه به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
- ۳- پیمانکار موظف است روزانه نسبت به جمع اوری نخاله ها و پاکسازی محل اجرای پروژه اقدام نماید.
- ۴- در صورت غیر استاندارد بودن و یا عدم تایید واحد نظارت، مبالغ مربوط به آن ردیف تایید نشده و قابل پرداخت نخواهد بود و بایستی مطابق استاندارد و نظر ناظر انجام گیرد.
- ۵- به کارگیری نیروی اتباع بیگانه (افغانی و ...) مجاز نمی باشد.
- ۶- صورت وضعیت بر اساس کارکرد و مقادیر اندازه گیری شده و تایید شده توسط ناظر پرداخت خواهد شد
- ۷- کلیه پرسنل اجرایی عملیات فوق و یک نفر بی نام باید توسط پیمانکار بیمه کامل مسئولیت مدنی کارفرمایان گردند .
- ۸- کلیه پرسنل حاضر در عملیات درخواستی باید دارای مجوز کار مربوطه از وزارت کار و امور اجتماعی باشند .
- ۹- کلیه حوادث ناشی از کار بر عهده پیمانکار مربوطه بوده و پیمانکار موظف است کلیه قوانین و دستورالعمل های ایمنی مرتبط به عملیات درخواستی را رعایت نماید .
- ۱۰- پیمانکار میبایست از محل پروژه بازدید نماید، به پیشنهادات قیمتی که بدون بازدید ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
- ۱۱- پیمانکار میبایست ریز آنالیز قیمت پیشنهادی را مطابق جدول فوق تکمیل و بارگذاری نماید. در غیر اینصورت به پیشنهاد قیمت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۱۲- پیمانکار میبایست قبل ارائه پیشنهاد قیمت کلیه سوالات و ابهامات اجرایی و اقلام و اجناس جهت اجرای پروژه را با دستگاه نظارت هماهنگ و تایید نماید. بدیهیست در غیر اینصورت اظهار عدم اطلاع از طرف پیمانکار مسموع نخواهد بود.
- ۱۳- پیمانکار میبایست نسبت به اندازه گیری دقیق محل پروژه اقدام و قبل از ساخت کلیه مشخصات فنی و نقشه های ساخت را به تایید دستگاه نظارت برساند.
- ۱۴- در صورت آسیب به اطراف محل اجرای پروژه، ترمیم آسیب ها با مصالح متناسب بر عهده پیمانکار می باشد و از این بابت وجه جداگانه ای پرداخت نمیشود.
- ۱۵- پیمانکار میبایست ابتدا نمونه اقلام را به دستگاه نظارت ارائه و تاییده دریافت نماید ، سپس اقدام به خرید نهایی نماید. لذا در صورت عدم هماهنگی اقلام عودت داده خواهد شد.
- ۱۶- کسورات قانونی مربوط به این پروژه بعهد پیمانکاران می باشد
- ۱۷- کلیه قطعات و تجهیزات باید دارای استانداردهای بازار و ضمانت های لازم را دارا باشد.
- ۱۸- پیمانکار متعهد است پس از اعلام برنده در سامانه دولت نسبت به پرداخت ۰.۵ درصد سامانه مذکور ظرف مدت یک روز کاری اقدام نماید ،در غیر اینصورت به منزله انصراف می باشد.
- ۱۹- پیمانکار ملزم به ارائه مفاسحاسب بیمه تامین اجتماعی (ماده ۳۸) می باشد و پرداخت ها منوط به ارائه آن می باشد.
- ۲۰- در صورت عدم اجرای عملیات کلیه ردیف های فهرست مقادیر توسط پیمانکار طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در دستور کارهای ابلاغی، دستگاه نظارت می تواند راسا نسبت به اجرای عملیات ابلاغ شده با نرخ روز بازار (بدون تشریفات) اقدام نماید و مابه التفاوت نرخ روز بازار و قیمت پیشنهادی پیمانکار را بعلاوه ۱۵ درصد هزینه بالاسری از صورتحساب های ماهیانه، تضامین و دیگر مطالبات پیمانکار کسر نماید.(بدون اخطار کتبی)
- ۲۱- در صورت عدم نیاز به تهیه و اجرای فهرست مقادیر، پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد بدیهی است دستگاه نظارت بنا به نیاز میتواند(به هر مقدار و تعداد) جهت اجرای مقادیر هر ردیف را افزایش یا کاهش نماید.
- ۲۲- پیمانکار متعهد می باشد نسبت به نظافت محل اجرای کلیه ردیف های فهرست اقدام و نخاله های حاصل از عملیات به مکانهای مجاز انتقال نماید.
- ۲۳- ارائه دستور کار جهت انجام عملیات از اختیارات دستگاه نظارت عالییه می باشد و پیمانکار ملزم و متعهد به اجرا با قیمت پیشنهادی می باشد.
- ۲۴ پیمانکار موظف به ارائه مدارک و تشکیل پرونده در حراست مدیریت ارتباطات زیرساخت استان قم می باشد
- ۲۵ پیمانکار موظف به اخذ مجوز تردد برای کلیه پرسنل و ماشین الات جهت انجام پروژه فوق از حراست مدیریت ارتباطات زیرساخت استان قم می باشد.